

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 14 日

星期: 四

工程名称: 宜兴县三营镇前村2016年农业机械化示范园

天气: 阴
气温: 15~21℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视情况: 1) 亮化二区今天施工, 但拉材料的车辆上山时被当地村民阻2. 原因为洪水冲毁了农民的农田土地, 2) 其它部位停工状态. 2. 今天总包送来2份通知单因单号 LHTH-GSGC-030, 031, 但内容空洞. 这几天, 包工不在现场, 业主回事后, 包工也未研究完.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="359 929 470 963">施工单位</th><th data-bbox="470 929 1284 963">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="359 963 470 1332">中裕建设</td><td data-bbox="470 963 1284 1332"> 1. 亮化二区继续施工, 还剩1.5mwp. 总包认为在二区范围内找出有8块瓦, 剩下在一区蓄水池东侧. 山沟棉田位置1.0mwp 准备另请一队施工队施工. 2. 其它部位停工状态. </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	中裕建设	1. 亮化二区继续施工, 还剩1.5mwp. 总包认为在二区范围内找出有8块瓦, 剩下在一区蓄水池东侧. 山沟棉田位置1.0mwp 准备另请一队施工队施工. 2. 其它部位停工状态.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
中裕建设	1. 亮化二区继续施工, 还剩1.5mwp. 总包认为在二区范围内找出有8块瓦, 剩下在一区蓄水池东侧. 山沟棉田位置1.0mwp 准备另请一队施工队施工. 2. 其它部位停工状态.				
其 它 事 项	1. 学习其它项目的监理云平台. 2. 要求总包在冬季到来之前将1建修完成.				
本日现场监理人员	沈 友				
记录人: 沈 友	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 薛 斌				

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制