

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 17 日

星期: 二

工程名称: 仪征市江都镇石坝村2016年农光互补项目

天气: 晴
气温: 7~21℃

1. 巡查现场: 1) 光伏二区继续施工, 2) 其它部位停工状态, 3) 根据目前天气趋势来看: 已经一天比一天下降, 距冬季不足20天时间, 4) 总包单位拟议推迟拆卸光伏, 目前正在商量这种意见施工时期, 致使工程停工不前。
2. 特发《通知单》LHJH-C2017-032, 要求总包及时

监理单位	施工内容及进度
中材建科	恢复施工, 不得再推迟拆卸光伏, 限1个24小时内整改, 此文件紧急, 由业主向贵单位与我方共同签字盖章, 如再, 总包再不能, 无措施无行动, 将给予严肃处理。 1. 光伏二区继续施工, 2. 其它部位停工状态。

其它事项
1. 今天为刘启瑞请假到期, 根据合同时间, 刘启瑞怎么说: 需要再请假5天, 我让他先向公司申请, 并呈报根据合同以月结法和他的身体状况为基础同意。他急, 到

本日现场监理人员: 沈忠
记录人: 沈忠 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛立才

第五版表 江苏省住房和城乡建设厅监制
下午17:23分收到的刘启瑞的请假单(电子版)。