

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 20 日

星期: 三

工程名称:

天气: 晴
气温: 7~25℃

宜兴县三阳镇石村2016年农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1. 今天有霜冻了, 早上起来很冷. 2. 巡查现场: 1) 除光伏区有少量人员干活外, 其它部位均停工状态. 2) 目前需要做的是土方工程太多了, 有开荒路, 1.5m 大门 (电动伸缩门), 1.3m 围墙, 道路, 排水沟, 还有 2m 水泥路面, 临时道路, 进路, 道路, 护坡等.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="351 974 478 1019">施工单位</th><th data-bbox="478 974 1323 1019">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="351 1019 478 1388"> 裕能集团 </td><td data-bbox="478 1019 1323 1388"> 3. 下发联系单 LTH-C2H-018: 关于总承包单位逾期开工, 要求在 2017.9.20 前进场施工, 逾期 10 万之违约金处罚, 9.20 起每拖延一天, 违约金 10 万元, 总承包单位拒绝签字, 已将该情况报告给业主, 由业主处理此事. </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	裕能集团	3. 下发联系单 LTH-C2H-018: 关于总承包单位逾期开工, 要求在 2017.9.20 前进场施工, 逾期 10 万之违约金处罚, 9.20 起每拖延一天, 违约金 10 万元, 总承包单位拒绝签字, 已将该情况报告给业主, 由业主处理此事.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
裕能集团	3. 下发联系单 LTH-C2H-018: 关于总承包单位逾期开工, 要求在 2017.9.20 前进场施工, 逾期 10 万之违约金处罚, 9.20 起每拖延一天, 违约金 10 万元, 总承包单位拒绝签字, 已将该情况报告给业主, 由业主处理此事.				
其 它 事 项	1. 目前, 天气一天比一天气温低了, 然而, 仍然有大量土方工程没有施工, 进入冬季施工, 施工难度增加, 进度必然下降, 因此持加大对总承包单位要求!				
本日现场监理人员	沈性友				
记录人:	沈性友				
总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	薛卫才				

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制