

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 21 日

星期: 四

工程名称: 盐城经济技术开发区三管读利村2016年农光互补项目

天气: 多云

气温: 10~25℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡查改沟: 1) 光伏区继续施工. 2) 其它部位总包单位无进场施工的迹象. 2. 关于总包拒收工程款. 我向业主王总王总未予以汇报. 暂时没有得到回复. 3. 关于刘经理再请5天病假今已到期. 明大早上8:00需要到岗上班.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 光伏区通道处之间电缆敷设. 2. 其它部位停工状态.
其 它 事 项	1. 让公司在《监理日志》. 到现在也没有来.	
本日现场监理人员: 许俊		
记录人: 许俊 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛永才		