

摘要: 1. 今天刘岩瑞上午8:00前到项目上班。

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 22 日

星期: 五

工程名称:

隆化县浩三营镇新村2016年农光互补项目

天气:

气温: 12℃

气温: 5~25℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡查现场: 1) 光伏二区继续施工。2) 门卫土建开始施工。3) 临时道路光伏一区修缮。光伏二区未修缮到位。与总包单位。施工队到改均实地检查。4) 其它部位停工状态。

2. 监理例会第4期: 1) 凡不与并网指标挂钩的工程(包括土建工程)要求在9月21日前开始进场施工。否则。每拖

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

1) 光伏二区继续施工。2) 各类试验。二区靠注抗拉拔试验。12件次。1次。一区各类电气。开关柜电气试验均要进行。3) 二区18#逆变器开关柜高压电缆需要敷设。与业主沟通后才能敷设。4) 要求总包将今年年底内作计划。安排上报科技管理部。

其
它
事
项

1) 请缺工作。开关柜。光伏一区。外线均要进行。若业主并网指标。一旦批复能够及时并网发电。6) 监理会资料。所有资料。如有。签字可以因此而做得好的。8月份本区。因资料不全。如不再合格。将给予资料之。2天。不月。

本日现场监理人员

刘岩瑞 沈松友

记录人:

沈松友

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

黄军才

第五版承

江苏省住房和城乡建设厅监制

原因上班事做了天处理。资料去向公司解释。1) 光伏二区。下半年至春节加大安全监管力度。不得有安全生产事故。