

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 24 日

天气: 多云
气温: 11℃~27℃

星期: 日
工程名称: 睢宁县王集镇孙村2016年光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡查现场: 1) 光伏二区组件继续施工 2) 门卫基础施工, 但存在严重的质量问题: 工人未戴安全帽, 使用超范围的电缆(护套线)施工, 且多处接驳破皮, 电箱电线裸露, 角铁马牙槽预留不正确及拉筋间距过大, 已拍照, 又发监理工程师通知书033, 要求总包单位3天内整改 3) 光伏二区组件今日进场2车, 并台早上9:00卸车, 现场工人技术不熟练, 好几次差点出现安全事故, 要求总包单位引起重视, 对工人进行安全交底	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 13、15、17#单户低压电缆敷设 2. 门卫施工砌一层墙, 拉筋土, 间距大, 马牙槽做法不正确, 要求整改
其 它 事 项	1. 组件进场2车共1200箱块 2. 总包单位送来材料、设备验收资料	
本日现场监理人员: 沈俊 刘震瑞		
记录人: 刘震瑞 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛士财		