

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 27 日

天气: 晴
气温: 1~18°C

星期: 二
工程名称: 淮阴县三营镇村北村农光互补工程

监 理 工 作 情 况	1. 今天气温明显下降, 本地区气候进入冬季。 2. 巡视情况: 1) 光伏二区继续施工; 2) 门卫问题还没有整改到位, 下午总包送来通知函要求整改, ①马路上没有整改, ②护套线还在违规使用, ③要求总包继续整改, 并把精力用在技术上, 用在规范执行上, 不要做与工程无关的事。叮嘱者	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	中电建	外线大地线隔离开关, 高压断路器, ①高压电缆头未制作未连接, 引流线制作未连接, ②均地未硬化, 未按供电部门的要求去施工。 1. 光伏二区, 门卫施工中, 2. 其它部位暂停状态。
其 它 事 项	1. 本地区马上(约一个周期)进入冬季, 目前仍知有大量土建工程没有施工, (已有通知单), 估计很有可能又要在冬季施工了, 这样对施工进度会有	
本日现场监理人员: 刘晨瑞 沈国友		
记录人: 沈国友 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛生财		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

有所影响。2. 与业主沟通关于监理延期费的事宜。