

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 11 日

星期: 三

工程名称: 隆化县唐汪镇新村2016年农光互补工程

天气: 晴

气温: -2~12℃

监 理 工 作 情 况	1. 由于前几天下雨的缘故,这几天全线停工状态。 2. 要求操作手将监理资料整理,上传云平台。 3. 关于通知国交单034:基本整改,035:村按 要求逐项整改,折回去,重新国交,附2017.10.14日 前国交。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 全线停工状态。 2. 县化二区落坑机4项试验,没有任 何行动。
其 它 事 项	1. 业办商总到了隆化县县城,这几天未到工地 上来。	
本日现场监理人员: 刘宸瑞 沈胜友 记录人: 沈胜友 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛生财		