

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 12 日

天气: 多云
气温: -7 ~ 12℃

星期: 四
工程名称: 淮阴县淮阴镇石庄村2016年度农村危房改造

监 理 工 作 情 况	1. 今天上午天晴,下午下雨,监理停止工作。 2. 关于目前的施工进度,在前2期《监理例会》上均要求施工单位上报今年年底至春节期间施工计划。 3. 不开完门卫施工图(电子版): ①构造柱370x370: 8根 ②圈梁100x200. ③电动机房门基础为板基础,300厚。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 ④圈梁180x180, 2层双向, ⑤雨蓬梁高300, 1.0米, 18号筋, 圈梁中100x100(4). ⑥窗头梁与圈梁一体, 底筋为4根12. ⑦设计有拉筋的圈梁100x200, 现场未放. ⑧设计缺陷: a. 构造柱未达到底部 b. 拉筋2根 c. 女儿墙底无圈梁, 无压顶。
其 它 事 项	以上, 各施工单位均有错误, 只说不管, 或者没有能力, 无法整改, 不具备施工能力。 1. 通知: 明天下午监理例会, 总结今年各个施工队要	
本日现场监理人员: 刘 彦 瑞 沈 仕 友		
记录人: 沈 仕 友 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛 光 明		

告知, 不得缺席!