

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 14 日

星期: 六

工程名称: 隆化县红山营满族村2014年度农光互补项目

天气: 晴

气温: -4~12℃

监 理 工 作 情 况	1. 气温下降, 当日平均气温连续5天低于5℃, 符合进入冬季施工。 2. 昨天业主刘总说明: 目前可以开6MW的并网指标, 但是作什么时候下来还不明确。 3. 目前, 电网停止状态, 光伏区洛缺, 没有进行。 开发公司土地规划审批手续没有办下来, 停止状态。				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="368 920 488 965">施工单位</th><th data-bbox="488 920 1291 965">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td data-bbox="368 965 488 1317"> 中电投 </td><td data-bbox="488 965 1291 1317"> 外线基础部分, 尚有零星工程未做, 调整来做。光伏二区高压电缆敷设, 业主关注, 不具备并网条件。 1. 由于前几天下雨, 气温下降, 电网停止状态。 2. 业主要求6MW并网的准备作, 总包要注意。 </td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	中电投	外线基础部分, 尚有零星工程未做, 调整来做。光伏二区高压电缆敷设, 业主关注, 不具备并网条件。 1. 由于前几天下雨, 气温下降, 电网停止状态。 2. 业主要求6MW并网的准备作, 总包要注意。
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
中电投	外线基础部分, 尚有零星工程未做, 调整来做。光伏二区高压电缆敷设, 业主关注, 不具备并网条件。 1. 由于前几天下雨, 气温下降, 电网停止状态。 2. 业主要求6MW并网的准备作, 总包要注意。				
其 它 事 项	1. 从总的目前状况来看, 6MW也不具备并网条件, 如果总包不转变思想, 光伏将漫长延期。				
本日现场监理人员	刘 春瑞 沈仕友				
记录人: 沈仕友	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 薛红刚				