

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 15 日

星期: 日

工程名称: 隆化县唐二营镇砬村20兆瓦农光互补项目

天气: 阴转多云
气温: -3℃~14℃

监 理 工 作 情 况	1. 近几天, 气温持续下降, 气温下降, 最低温度-3℃, 进入冬季施工 2. 巡查现场: 只有光伏二区少数人员在施工, 其余处于停工状态。②光伏二区灌注桩拔桩试验已在监理例会上说了几次, 但总包单位没有任何行动 ③开关站因土地规划审批手续问题受到村民阻工, 施工无法进行	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中能集团	1. 光伏二区只有少数人员进行电缆沟回填 2. 其余处于停工状态 3. 因前段时间下雨造成村民农田被毁, 该问题没有及时解决, 可能发生村民阻路现象, 工程将无法进行
其 它 事 项	4. 组(7. 砬村内)灌注桩已在例会上讲过多次, 但目前仍未见施工迹象, 要求总包单位抓紧时间完成, 否则, 冬季施工将出现很大的质量 安全问题	
本日现场监理人员		刘震瑞、沈延友
记录人: 刘震瑞		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛生财