

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 17 日

星期: 二

工程名称:

隆化县唐王营镇利民村2014年农光互补项目

天气: 多云
气温: 1~16℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡查现场: 1) 光伏区只有1名工人施工, 电气接线. 2) 由于收获, 当地施工队伍也暂停施工, 且其全部停工状态 (特别说明: 甘肃公司的施工队伍无人在场施工有段时间了). 2. 关于《会议纪要》- 永享总部: 1) 今天王总基本发送电子邮件, 要求项目部审核, 2) 我方及时根据《汇	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 PC总包合同为附件, 根据现场调查情况, 合同内土地给予修改, 并回专业主会审. 1. 除光伏区1人干活外, 其它全部停工状态 2. 关于不足1.3mmp光伏用地, 总包仍无行动
其 它 事 项	1. 总包单位在此会议上(永享), 多次将自已作范围的所作施工之办理解去, 已经脱离了目前的施工价值观念及态度, 不属于一纸企业(国企)所为.	
本日现场监理人员: 刘君瑞 沈江友 记录人: 沈江友 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛 斌		