

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 18 日

星期: 二

工程名称:

天气: 阴

气温: 3-25°C

陈红县三湾镇石村2016年光伏并网工程

监 理 工 作 情 况	1. 陈红县已经确定了2017.12.10前并网发电。但是,总包单位没有具体的措施及行动。 2. 巡查情况: 1) 今天光伏二区仅1人上班,电气接线。原因是当地农民收秋。2) 门卫无人上班,原因是当地施工队在当地村道改造中忙不过来。3) 门卫及列车工程。3) 其它部位停工状态。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	1. 光伏二区电气安装,仅1人干活。 2. 其它部位停工状态。 3. 光伏二区,三区,开县线,外线材料总包也无人去落实,无材料无法进行这项工作。	
本 日 现 场 监 理 人 员	刘 志 瑞 洪 伟 友	
记 录 人	陈 红 友	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 陈 红 友