

日期: 2017 年 10 月 20 日 天气: 阴
 星期: 五 气温: 2 ~ 11 °C
 工程名称: 隆化县法三营镇新村2015年农光互补项目

日期: 2017 年 10 月 20 日

星期：五

天气: 阴
气温: $2 \sim 11^{\circ}\text{C}$

工程名称:

隆化县三营镇石村2015年农业气象观测站

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场: 1) 贵化二区只有45人干活, 清理电缆沟, 2) 所缺3车附件被总包退返, 原因为当地阻路. 3) 其它部位无人施工. 2. 监理例会第4期: 1) 关于1月10日前因发电所需剩下来的施工计划需要总包上报, 2) 补测梁成, 总包必须做到新网的各项施工任务, 新包在并网招标取得后马上并网, 3) 贵化二区, 一区开掘外线等, 各种试验竣工.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 及时整改 4) 整改消缺, 关于上次初检后消缺清单, 年内内容要逐次整改后回复. 5) 土建施工及时告竣, 要按总包方案. 6) 回复年回复不及时, 拆回后也不回复. 8) 总包要设急修, 急修中拉如自己所有的贵化. 9) 资料要规范整理. 10) 安处主要事故, 电气试验要隔离防护, 防冻防消防.
其 它 事 项	煤气中毒, 1) 不利1.0mwp安年, 贵山跨岭建安化, 煤气调整施工, 红化设计. 12) 水保持措施未实施, 总包要年计划设计, 实施成章. 13) 桩基, 桥地段, 权归村室所有, 使用道路, 路具有协商意见. 14) 阻问题, 该业之解决.	
本日现场监理人员: 刘永瑞 沈上友 记录人: 沈上友 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 黄永才		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表

的. 该表已解交的. 每都要履行好自己的义务和权利.

江苏省住房和城乡建设厅监制

李强

1. 今天收到关于1.0 mmp老化建设的工作联系单01877。2. 老总等综合王任会