

监 理 日 志

工程名称: 隆化县浩兰营镇新村2016年农光互补项目

日期	2017年10月23日 星期一	气候	晴	气温	0~16℃
监理人员动态:	正常上岗	材料进场、取样见证、合格情况: 由于总包擅自取消组件 供应,致使组件搬运到场			
施工方人员动态:	因下雨暂停施工				
施工机械动态:	暂无动态				
施工进度情况	1. 光伏一区组件封装还差组件约1800片。 2. 其已部位停工状态,				
检查发现的问题	1. 因总包单位擅自使并网发电前各项工作停滞状态,无具体措施来改观。 2. 上次光伏一区,开装后,外线初装问题未解决。				
处理措施、意见、结果	1. 要求总包单位上报并网前的施工计划化。 2. 要求总包土建部分,电气试验调试,消缺工作及时进场展开。				
协调内容或其他	1. 业主传来电研版《工程结算单》LHJH-001,《工程验收单》LHJH-2017-10-19,关于该结算和光伏区调整事宜。				
记录人	沈世友 刘岩瑞	总监签阅	薛生财		