

监 理 日 志

工程名称: 隆化县三营镇北村20兆瓦光伏发电项目

日期	2017年10月24日 星期二	气候	晴	气温	-2~17℃
监理人员动态:	正常上岗	材料进场、取样见证、合格情况: 因材料暂不能进场			
施工方人员动态:	非正常施工状态				
施工机械动态:	暂无动态				
施工进度情况	1. 光伏二区电缆沟开挖清淤、电气接线。 2. 门卫暂停施工, 门岗内材料未施工。				
检查发现的问题	1. 并网前各项工作没有具体安排。 2. 1.0mwp光伏建设面积还没有着落, 业记给答复了总包意见, 而总包在今日18:50又送来关于这个问题的详细联系单LHJ-GC-019。				
处理措施、意见、结果	1. 关于1.0mwp光伏建设面积选址的答复, 今天业记已经电子版作联系单给总包, 总包已经给业记要求加强设计优化设计。 2. 要求总包及时进行并网前各项工作安排进行。				
协调内容或其他	1. 今天业记向总包来现场, 我方向他汇报近期监理工作情况。2. 承诺9~10月份监理费再办。				
记录人	沈国友 刘春瑞	总监签阅	薛永才		