

监 理 日 志

工程名称: 隆化县三岔河、石砬村2019年度农网工程

日期	2017年10月25日 星期三	气候	多云	气温	2~18℃
监理单位动态:	正常上岗	材料进场、取样见证、合格情况: 桩基材料合格证的检测 报告。			
施工方人员动态:	农网二区施工				
施工机械动态:	吊车卸材料				
施工进度情况	1. 农网二区建设(低压)喜收, 材料车进场。 2. 其它部位停工状态。				
检查发现的问题	1. 停工是因当地村民阻工原因造成的。 2. 目前施工的三支施工队伍均为当地施工队, 而施工公司自家的队伍可以进场施工。 3. 大部分阻工原因是总包责任, 这在我县通宝年中有过说明, 需要总包担当自己的义务和责任。				
处理措施、意见、结果	1. 要求总包单位按《EPC总承包合同》约定的工作范围履行自己的责任和义务。 2. 要求总包单位及时组织各队施工进场施工。				
协调内容或其他	1. 今天将监理人考核表上传至公司陆叶。 2. 购买打印机墨盒(网购)				
记录人	沈斌 刘彦瑞	总监签阅	薛斌		