

监 理 日 志

工程名称: 隆化县三营镇新村2016年农光互补项目

日期	2017年10月26日 星期四	气候	多云雾	气温	3~15℃
监理人员动态:	正常上岗	材料进场、取样见证、合格情况: 已经对进场材料进行检验,但材料未填验收单。			
施工方人员动态:	光伏区施工。				
施工机械动态:	装载机调平				
施工进度情况	1. 光伏区建设进度: 扩展光伏面积约28组组件。 2. 其它部分施工状态:				
检查发现的问题	1. 还差1.0MWp光伏面积,仍然没有具体落实。 2. 光伏区,开发后,外线等也没有进场施工准备。 3. 要实现2017.12.10并网,仍然有许多的困难。				
处理措施、意见、结果	1. 要求总包单位尽快将还差1.0MWp光伏建设面积进行设计,实施施工。 2. 要求并网前各项工作要抓紧着落落实。				
协调内容或其他	1. 编写《监理月报》第04期,《监理例会会议纪要》第04期。 2. 学习《中国共产党十九大报告》《党章》及相关资料。				
记录人	沈洪友 刘瑞瑞	总监签阅	薛卫才		