

监 理 日 志

工程名称: 隆化县供电公司20kV线路改造工程

日期	2017年10月29日 星期日	气候	阴天	气温	-5~10℃
监理单位动态:	正常上岗		材料进场、取样见证、合格情况: 今天无材料进场。		
施工方人员动态:	只有当地施工队施工。				
施工机械动态:	挖机开挖灌注桩坑孔				
施工进度情况	1. 亮化工程计划8MW的所架架灌注桩开挖坑孔。 2. 亮化工程高低压电缆头开始制作安装。 3. 门卫装饰工程工程队。 4. 其他工程停工状态。				
检查发现的问题	1. 关于高压电缆头制作要严格按照程序按章施工。 2. 关于临时道路不到位,不完善之处的问题。				
处理措施、意见、结果	1. 高低压电缆头安装注意: 1) 绝缘层材料与线型一致并且要洁净。 2) 要防尘除潮,不得在雾天、雨天施工。 3) 接地线铜绞线,镀锌钢编织线截面线120、16、150。 4) 线芯和连接管内壁要清除氧化层。 5) 温度宜在10~30℃作业,空气湿度70%以下。 6) 相位相序要核对正确。				
协调内容或其他	1) 一个端子要连接连续不间断完成,缩短绝缘层暴露时间。 2. 临时道路补修环形道,补修到边远区域,补修回车道两层石子铺装暂时完工,总体完善。				
记录人	沈世友 刘忠瑞	总监签阅	薛世才		