

监 理 日 志

工程名称: 隆化县三营镇石村2016年光伏项目

日期	2017年10月31日 星期二	气候	晴	气温	-6~16℃
监理人员动态:	正常上岗	材料进场、取样见证、合格情况: 今天无材料进场			
施工方人员动态:	正常上岗				
施工机械动态:	挖机、装载机作业				
施工进度情况	1. 光伏二区高低压建设头制作安装, 局部均平。 2. 门卫外墙保温、散水施工。 3. 其它部位待工状态。				
检查发现的问题	1. 关于临时道路不到位, 光伏一区4#、5#、6#方阵之间的山沟里增加1.0mwp, 光伏面积存在3个问题: 1) 光伏时间一天只有5个小时, 2) 山沟中有水(雨季), 3) 没有道路通出去, 之前要求总包进行环形道路的施工, 总包不愿去做, 今天这个问题仍然存在。				
处理措施、意见、结果	1. 关于1.0mwp在光伏一区的山沟里的弊端, 将此次情况与业主总包进行的交流, 之前在一次监理例会上谈过, 在光伏二区北侧有3个山梁可以进行增加光伏面积, 只是坡度有点大, 地质不是黄土, 有石头的地质, 要重新考虑施工方案及抗型的设计。				
记录人	沈国杰 刘岩瑞	总监签阅	薛生才		