

监 理 日 志

工程名称: 隆化县隆兴镇管溪石片村2016年农光互补项目

日期	2017年11月1日 星期三	气候	晴	气温	-5~14℃
监理人员动态:	正常上岗	材料进场、取样见证、合格情况: 今天无材料进场。			
施工方人员动态:	正常上岗				
施工机械动态:	挖机、装载机作业				
施工进度情况	1. 亮化二区低压电缆敷设、高压电缆头制作。 2. 1门卫外墙贴瓷砖。 3. 其它部位停工状态。				
检查发现的问题	1. 亮化二区15#杆阵相道变至42#杆(后面)侧入小山头临时道路不到位。 2. 1门卫停临设计缺陷,地面未设计排水。				
处理措施、意见、结果	1. 关于临时道路昨天已经拉线包,路面未铺石子。2. 因车场不到位,3. 山沟未设排水沟,均需要总包整改。 2. 关于地面停临根据设计规范要求寒冷地区必须设计。				
协调内容或其他	1. 亮化二区因为当地施工队伍,为所建设施而因所缺的亮化面积,由当地的高显号寻找到的地块约7~8块,合计约有1.0mm ² 。总包无能力寻找。				
记录人	沈国友 刘启瑞	总监签阅	薛永才		