

监 理 日 志

工程名称: 隆化县隆云营镇松树村2019年农光互补项目

工程名称:		2017年11月2日 星期四		气候	晴	气温	-4~14℃
监理单位动态: 正常上岗				材料进场、取样见证、合格情况: 今天无材料进场。			
施工方人员动态: 正常上岗							
施工机械动态: 挖机、装载机作业							
施工进度情况	1. 光伏二区高压电缆头制作。 2. 1.0mw装饰装饰工程。 3. 其他新修路工程。						
检查发现的问题	1. 关于光伏二区建设1.0mw的地址有不同的意见,与业主王总进行了交流。 2. 要求总包单位尽快落实。						
处理措施、意见、结果	1. 1.0mw选在光伏一区山沟里(4、5、6号方阵之间)有5个不利因素:①采光时间不足,②有水患,③无道路进入,不利于运输,④架电线路长,⑤破坏耕地,不利于水土保持造成下游淤塞,2. 建议选在光伏一区北						
协调内容或其他	而在3个山坡上,有4条理由:①采光时间充足,②无水患,③在光伏区内有利于架线,④有利于集中管理。						
记录人	沈皓 刘宸瑞			总监签阅	薛玉才		