

监 理 日 志

工程名称: 隆化县隆三管渠衬砌村2016年度完工项目

日期	2017年11月3日 星期五	气候	晴	气温	-7~10℃
监理单位动态:	正常上岗	材料进场、取样见证、合格情况: 今天无材料进场。			
施工方人员动态:	非正常上岗				
施工机械动态:	装载机、装载机作业				
施工进度情况	1. 亮化二区管渠衬砌(新增)承台式抗冲开挖。 2. 门卫装饰装修施工。 3. 其它部位停工状态。				
检查发现的问题	1. 亮化二区承台抗冲开挖的宽度不足。 2. 今天星期五,下午要开监理例会,总包单位仍无人参加。				
处理措施、意见、结果	1. 关于承台抗冲开挖宽度不足,先进行了口头通知。 并在本微信群发布信息上指出:让总包核对图纸。 2. 关于不来参加监理例会,将此事汇报,请业主给予处理办法。				
协调内容或其他	1. 要求操作队做如资料工作监理云称作,本司评比,我以目前为75分,没有达到80分。				
记录人	沈国友 刘晨曦	总监签阅	薛生才		