

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐土营镇石村2016年农光互补项目

日期	2017年11月5日 星期日	气候	晴	气温	-6~13℃
监理人员动态: 正常上岗		材料进场、取样见证、合格情况: 今天无材料进场			
施工方人员动态: 正常上岗					
施工机械动态: 挖机、装载机作业					
施工进度情况	1. 光伏二区新增桩孔开挖, 新增均平, 低压电缆头制作 2. 10kV电力延伸门外路沿大砾石(10m²) 3. 查看光伏二区北侧3个山坡是否建设所缺1.0mwp面积				
检查发现的问题	1. 崇色单位又送来桩孔字牌HJH-GSGC-020, 说明他们有用桩孔, 光伏二区北侧山坡是石头。 2. 光伏二区桩孔抗桩孔不符合图纸要求				
处理措施、意见、结果	1. 关于光伏二区所差1.0mwp建设位置, 我认为在二区后面做比光伏二区有优势和有利的, 在一区破坏耕地, 不利于水土保持, 增加下游防洪压力而且有树桩, 无法清除。 2. 关于桩孔, 要求崇色单位核对图纸800x800x300而实际只有600宽, 宽按不足。				
协调内容或其他	1. 关于光伏二区所缺面积, 建议与业主进行沟通。				
记录人	沈世友 刘广瑞	总监签阅	薛世才		