

监 理 日 志

工程名称: 隆化县三岔河乡北河村北河屯光伏项目

日期	2017年11月6日 星期二	气候	多云	气温	-2~14℃
监理人员动态:	正常上岗	材料进场、取样见证、合格情况: 今天无材料进场。			
施工方人员动态:	正常上岗				
施工机械动态:	挖机、装载机作业				
施工进度情况	1. 光伏二区桩基开挖, 低压线路架设, 组件安装。 2. 门卫电动伸缩门外墙贴大理石。 3. 其它部位停工状态。				
检查发现的问题	1. 关于光伏二区占地1.0mwp建设面积位置, 总包为了省工省钱, 坚持在光伏一区做, 有诸多不利因素, 而目前有个方案: 1. 光伏一区4、5、6号阵位间的山沟里, 2. 另征50亩地, 3. 光伏二区北侧三个山坡上。				
处理措施、意见、结果	1. 关于1.0mwp建设面积位置, 我方意见为: 光伏一区破坏生态环境, 不利于长期运行维护, 且时间不定, 发电效率不稳定; 另征50亩不可行, 因为征地不好, 光伏方案为光伏二区北侧三个山坡上, 从光伏时间、长期运行维护、运维费用、发电便利都是有利的。				
协调内容或其他	1. 关于1.0mwp光伏(总包)的占地, 与业主还未沟通, 交流到一致意见: 在光伏二区三个山坡上建设。				
记录人	沈明哲, 刘彦瑞	总监签阅	薛王才		