

监 理 日 志

工程名称: 隆化县康营满乡新村2016年农光互补项目

日期	2017年11月7日 星期二	气候	多云	气温	-3~13℃
监理人员动态: 正常上岗			材料进场、取样见证、合格情况: 今天无材料进场。		
施工方人员动态: 正常上岗					
施工机械动态: 挖机、装载机作业					
施工进度 施工部位	1. 光伏二区抗孔开挖、电缆敷设、电缆沟制作。 2. 门卫装饰装修施工。 3. 其它部位暂停状态。				
检查发现的 问题	1. 关于门卫电力伸端门的比例尺寸不符合美观的要求。 2. 关于其它部位总包单位无进场施工的状态。				
处理措施、 意见、 结果	1. 关于门卫的外型尺寸美观, 今天我考察了我公司微信群里其它工程的门卫图片, 与之差别很大, 设计上正立面与断面图不符, 正立面是合理的, 断面图错误, 然总包以错误的就施工, 我解释				
协调内容 或其他	1. 提醒总包的技术力量缺失, 导致错误发生。 2. 关于门卫不能满足业主2017.12.10日并网要求, 与业主进行沟通。				
记录人	沈忠友 刘启瑞	总监签阅	薛生才		

另外, 今天收到业主2份文件: LHJH-003. LHJH-2017-11-06.