

监 理 日 志

工程名称: 延化县唐三营镇35kV变电站改扩建项目

日期	2017年11月2日 星期三	气候	多云	气温	-4 ~ 11°C				
监理人员动态:	正常上岗	材料进场、取样见证、合格情况:							
施工方人员动态:	正常上岗	今天无材料进场							
施工机械动态:	挖机、装载机作业								
施工进度部位情况	1. 员工二区新增柱孔开挖, 电缆敷设、电缆头制作 2. 员工二区补装支架、支架组件 3. 门卫装饰装修施工 4. 其他部位停工状态								
检查发现的问题	1. 员工二区补装组件, 多数部分存在螺栓未拧紧、角度不符合要求现象 2. 目前现场施工进度不能满足2017.12.10并网需求 3. 其余部位总包单位无任何施工动态								
处理措施、意见、结果	1. 开关箱仍然存在阻工问题, 工人施工只能偷偷进行, 由此看出开始的阻工仍未彻底解决 1. 员工二区员工去柱拉孔不符合图纸要求, 要求总包单位仔细研究图纸, 及时整改拉孔 2. 关于员工二区还差1.0mWP建筑位置, 我们提出有利于业主变电站的合理性建议, 但总包单位认为存在很大困难, 未及时采纳, 同时该建议已与业主进行过多次沟通								
协调或其它内容									
记录人	刘晨瑞、沈丽波	总监签阅	薛生财						