

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐王营镇石片村2016年光伏项目

日期	2017年11月9日 星期四	气候	阴	气温	-1~11℃
监理人员动态: 王瑞	材料进场、取样见证、合格情况: 今天无材料进场				
施工方人员动态: 王瑞					
施工机械动态: 挖机、装载机作业					
施工进度情况	1、光伏二区低压电缆敷设, 电缆头制作 2、光伏二区安装支架、组件、调整 3、门卫室装饰装修施工				
检查发现的问题	1、光伏二区安装支架、组件, 少数支架檩条螺丝未拧紧, 角度不符合要求 30° 2、天气气温持续下降, 施工将无法进行, 施工进度还在加快 3、光伏二区支架防腐防锈, 银粉漆, 防锈防锈不饱满				
处理措施、意见、结果	1、光伏二区开始开挖孔, 新增不符合图样要求, 虽已将此情况口头通知总包单位, 但现场检查发现仍未进行整改 2、门卫室设计地面保温 3、距离2017.12.10并网时间还有一个半月时间, 但开关站仍然不能恢复正常运行, 其总包单位有主要责任				
协调内容或其他	1、整理资料上传监理系统 2、今天沈总去北京开会, 不在项目上				
记录人	刘晨瑞		总监签阅	薛生财	