

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐王营镇石片村2016年农网互补项目

日期	2017年11月10日 星期五	气候	多云转阴	气温	-8~7℃
监理人员动态: 正常上岗		材料进场、取样见证、合格情况: 今天无材料进场			
施工方人员动态: 正常上岗					
施工机械动态: 挖机、装载机作业					
施工进度情况	1. 光伏二区外装组件、调整支架 2. 光伏二区电缆头制作、电缆敷设 3. 其它部位停工状态				
检查发现的问题	1. 总包单位不参加监理例会, 现场问题较为: 门卫电动伸缩门的比例尺寸不符合美观的要求; 并网前发电的各项工作处于停滞状态, 无具体施工方案及计划 2. 光伏二区还差1.0mwp的建设面积到目前为止, 总包单位仍然没有具体落实 3. 因天气气温持续下降, 土建工程无法进行, 只能进行电气施工				
处理措施、意见、结果	1. 关于不参加监理例会, 将与业主进行汇报, 请业主给予 处理办法 2. 要求总包单位履行自己的责任和义务, 及时组织各区施工队 进场施工				
协调内容或其他	1. 关于光伏二区新增泵台桩孔, 要求总包单位按图纸要求整 改完成后, 才能进行下一步施工				
记录人	刘宸瑞	总监签阅	薛生财		