

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐王营镇石片村2016年光伏项目

日期	2017年11月12日 星期二	气候	多云	气温	-9~6℃
监理人员动态:	正常上班	材料进场、取样见证、合格情况: 今天材料进场			
施工方人员动态:	光伏二区施工				
施工机械动态:	装载机施工				
施工进度情况	1. 光伏二区开始新增最后排桩孔 2. 光伏二区补装组件, 调整支架 3. 其他部位停工状态				
检查发现的问题	1. 光伏二区补装组件, 其倾角偏小, 平整度差 2. 门卫工作并未结束, 现已停工 3. 开始的新增桩孔仍然与前一样, 不符图纸要求 4. 关于光伏二区还剩1.0MW的建设问题, 我方已与业主进行沟通, 对并网地址的利弊提出建议, 但目前总包单位无明确答复				
处理措施、意见、结果	1. 光伏二区新增的桩底座为800x800x300, 厚1500mm, 要求总包单位按照图纸进行施工 2. 光伏二区灌注桩拉拔试验还未进行, 要求总包单位尽快进行 3. 关于1.0MW建设问题, 要求总包单位尽快采纳我方建议, 进行施工				
协调内容或其他	1. 现已进入冬季, 安全上注意, 防火、防冰冻, 禁止生明火取暖; 吸烟人员禁止乱扔烟头				
记录人	刘晨瑞、沈亚友		总监签阅	孙生财	