

监 理 日 志

工程名称: 隆化县二道河乡二道河村2018年光伏项目

日期	2017年11月14日 星期二	气候	多云	气温	-14~0℃
监理人员动态:	王瑞上岗	材料进场、取样见证、合格情况: 今天无材料进场			
施工方人员动态:	光伏二区施工				
施工机械动态:	装载机施工				
施工进度情况	1. 光伏二区安装组件、调整支架 2. 光伏二区安装汇流箱、电表头制作、开挖接地沟 3. 其他部位停工状态				
检查发现的问题	1. 可能因为天气气温下降原因, 光伏二区新开挖的接地沟深度不足800mm, 要求整改 2. 电表头制作结束, 现场垃圾较多, 要求及时清理 3. 开挖的承台桩孔位就没有整改, 同时天气越来越冷, 承台桩混凝土浇筑要尽早进行				
处理措施、意见、结果	1. 停工是因当地村民阻工原因造成的 2. 大部分阻工原因是总包单位责任, 这一点在我方通报单中已有过说明, 需要总包单位担当自己的义务和责任 3. 要求门卫总包单位尽快采购门卫电缆等材料 杨设计				
协调内容或其他	1. 整理监理云上传文件 2. 路上注意车辆防滑、机械故障, 防火 加大巡查力度				
记录人	刘晨瑞、沈晓	总监签阅	王瑞		