

监 理 日 志

工程名称: 蒙城县王庄镇石片村2016年农光互补项目

日期	2017年11月15日 星期三	气候	晴转多云	气温	-11~20℃
监理人员动态: 王瑞		材料进场、取样见证、合格情况: 今天无材料进场			
施工方人员动态: 侯志斌 冯施工					
施工机械动态: 装载机施工					
施工进度情况	1. 光伏二区调整支架、补装组件 电气 2. 光伏二区电缆敷设及制作, 开始接地 3. 其它部位停工状态				
检查发现的问题	1. 目前部分阻工问题, 仍未解决, 其它部位仍无法施工, 要求总包单位尽快解决 2. 目前施工队为当地施工队, 而县公司白蚁队队伍难以进场施工 3. 并网前的各项工作没有具体安排				
处理措施、意见、结果	1. 要求总包单位尽快将还差1.0mw光伏建设项目进行设计、实施施工 2. 同时, 并网前的各项工作要尽快落实 3. 天气降温下降, 注意材料保护, 防火灾发生 4. 及时清理线路、线路道路及时修缮				
协调内容或其他	1. 光伏二区因为是当地施工队伍, 方能继续施工, 否则施工将无法进行 2. 近日, 山上风较大, 要求尽快清理垃圾、安全上防火、安全用电				
记录人	刘晨阳、沈再友		总监签阅	王瑞	