

监 理 日 志

工程名称: 陵水县南湾豆豉石片区20kv农光互补项目

日期	2017年11月16日 星期四	气候	晴转多云	气温	-7~4℃			
监理人员动态: 刘辰平、沈亚政			材料进场、取样见证、合格情况:					
施工方人员动态: 仅光伏二区施工			今天有沙、石子进场水泥 但无合格证书等					
施工机械动态: 无人机动态								
施工进度情况	1. 光伏二区补装支架、组件 2. 光伏二区1#机阵低压电缆敷设 3. 其他部位停工状态							
检查发现的问题	1. 光伏二区1#机阵人工开挖沟槽沟不符合规范要求,而因天气气温下降严重,人工开挖存在严重困难 2. 光伏二区电瓷头制作后垃圾未清理,易发生火灾 3. 距离并网日期越来越近,而现场只有光伏二区施工,并网发电将如何保证?							
处理措施、意见、结果	1. 取与抗风浪混凝土浇筑严格按照冬季施工方案进行,及时铺好黑棉被,做好孔洞堵缺,同时注意工艺的加强 2. 经过试验合格后套管才能放入电缆沟中,并用胶带将套管连接处密封 3. 要及时进行材料报验,上报材料的合格证明才能进入施工							
协调或其他内容	1. 施工上注意质量不得生明火取暖,禁止用电 临近年底,不允许有任何安全生产事故 2. 各包单位加强巡查力度							
记录人	刘辰平、沈亚政		总监签阅	薛生财				