

监 理 日 志

工程名称: 隆化县隆化县农村饮水安全工程

日期	2017 年 11 月 11 日 星期五	气候	多云	气温	-13~-1℃
监理单位动态:	正常上岗	材料进场、取样见证、合格情况: 混凝土试块取样.			
施工方人员动态:	仁发化二区施工.				
施工机械动态:	混凝土搅拌机运行				
施工进度情况	1. 当化二区新增灌溉设施. 电表头制作安装. 2. 其他部位停止施工.				
检查发现的问题	1. 灌溉设施中模板仅存黄土围护. 未用黑心棉包裹. 2. 电表头废料未及时清运.				
处理措施、意见、结果	1. 要求总包及时上报《冬施方案》. 灌溉设施按方案施工. 2. 要求总包清运垃圾板废料. 防止冬季发生火灾.				
协调内容或其他	1. 今日起召开监理例会. 总包又无人参加. 通报批评. 2. 要求总包及时上报《冬施方案》至监理单位.				
记录人	沈皓 刘启瑞	总监签阅	薛树		