

监 理 日 志

工程名称: 隆化县隆三营漠河村2016年农业互助项目

日期	2017年11月18日 星期六	气候	晴	气温	-14~-1℃
监理人员动态:	正常上岗	材料进场、取样见证、合格情况: 混凝土试块取样			
施工方人员动态:	仅农二区施工				
施工机械动态:	混凝土搅拌机作业				
施工进度情况	1. 农二区与漠河抗施工, 电缆头制作安装. 2. 其他部位停工状态.				
检查发现的问题	1. 漠河抗施工过程中发现只有壹土围护. 2. 柴油发电机受冻无法启动运行.				
处理措施、意见、结果	1. 要求总包上报《冬施方案》. 2. 要求总包将临时用电接至搅拌机控制箱, 以免误工.				
协调内容或其他	1. 业主代表来电: 设计院下周约场, 周二上午农二区现场实地查看.				
记录人	沈超友 刘启瑞	总监签阅	薛元才		