

监 理 日 志

工程名称: 隆化县三岔河砂石材料厂污水处理工程

日期		2017 年 11 月 22 日 星期二		气候	多云	气温	-11 ~ 3℃
监理人员动态:				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:				混凝土试块取样.			
施工机械动态:							
施工进度情况	1. 贵伦一区新增混凝土浇筑后, 电压头制作. 2. 其它部位停工状态.						
检查发现的问题	1. 上次去北京开会: 定于 2017.12.10 并网发电这一目标, 从目前的现场情况来看难以实现. 2. 贵伦一区, 开荒路, 外输电线路人工还没有进场. 3. 目前天气状况已经不宜混凝土浇筑.						
处理措施、意见、结果	1. 要求总包及时联系人工进场调试, 调试后消除缺陷, 争取在业经规定的时间并网发电. 2. 关于混凝土浇筑由于目前天气寒冷, 混凝土刚出搅拌机便已经受冻, 我方意见为: 停止混凝土施工.						
协调内容或其他	1. 关于这块 1.0 mwp 的地, 调查地形图, 业主已在设计中, 希望能尽快做好, 作为设计院以依据.						
记录人		沈江 刘启瑞		总监签阅		薛江才	