

监 理 日 志

工程名称: 隆化县三岔河水利枢纽工程2017年竣工验收项目

日期	2017年11月24日 星期四	气候	晴	气温	-14~1℃
监理单位动态: 正常上岗			材料进场、取样见证、合格情况: 混凝土试块取样.		
施工方人员动态: 仅光化二区施工					
施工机械动态: 混凝土搅拌机运行					
施工进度情况	1. 光化二区新增灌溉设施, 电气安装. 2. 其它部位停工.				
检查发现的问题	1. 目前, 现场只有1支施工队(当地)在施工其它部位停工.(门卫, 开关站, 光化一区, 外输线路). 2. 关于光化二区临时用电问题, 之前系用柴油发电机供电, 天气寒冷零冻, 建议将临时用电接过来.				
处理措施、意见、结果	1. 距12月10日并网发电还有半个月时间而总包没有人工进场的动向, 要求总包及时派人进场, 以免耽误并网. 2. 关于临时用电已让开关站临时电接到光化二区.				
协调内容或其他	1. 今天与业主沟通, 请业主办理如并网指标及接入系统报告审批, 为2017.12.10前并网提供必要条件.				
记录人	沈忠友	刘启瑞	总监签阅	薛江才	