

监 理 日 志

工程名称: 陈化县三岔河农村饮水安全工程

日期	2017年11月24日 星期 五	气候	多云	气温	-14~1℃
监理人员动态:	马常上岗	材料进场、取样见证、合格情况: 混凝土试块取样.			
施工方人员动态:	王正常上岗				
施工机械动态:	混凝土搅拌机运行				
施工进度情况	1. 贵化二区新增灌溉机电井, 电气安装. 2. 还缺1.0mwp山地灌溉地形图今天结束, 明天出图. 3. 其全部修停状态.				
检查发现的问题	1. 今天监理例会, 总包单位又无人来参加. 2. 混凝土受冻.				
处理措施、意见、结果	1. 监理例会今天无主题, 总包单位又未参加, 将通报业主, 由业主处理. 2. 混凝土受冻由于天气寒冷, 要求总包单位上报《冬施方案》, 按方案指导施工.				
协调内容或其他	1. 关于2017.12.10并网情况, 今天与业主沟通, 并网协议, 接入系统报告审批还没有拿到.				
记录人	沈 皓 刘启瑞	总监签阅	薛 生 财		