

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐王营镇新村2016年农村饮水安全项目		日期	2017年11月25日 星期六	气候	多云转雨	气温	-12~1℃
监理人员动态: 邵瑞 施工方人员动态: 仅光伏二区施工 施工机械动态: 混凝土搅拌机运行				材料进场、取样见证、合格情况: 混凝土试块取样			
施工进度情况							
1. 光伏二区新增灌溉泵浇筑、电气安装 2. 其他部位停工状态							
检查发现的问题				1. 现场只有1家施工队正在施工, 其他部位(门卫、开关站等)无人施工, 处于停工状态 2. 因目前冬季施工, 混凝土浇筑易受冻, 质量存在问题。 3. 各类试验、检测均没有进行			
处理措施、意见、结果				1. 由于本地天气寒冷, 混凝土浇筑易受冻, 要求总包单位及时上报《冬施方案》, 按照方案施工, 并及时采取保温措施 2. 距离12月10日并网时间越来越近, 而总包单位仍没有进场施工人员的动向, 要求总包单位加紧准备施工进场 3. 加大安全巡查力度, 避免发生火灾, 使组件等受到破坏			
协调内容或其他				1. 根据现场实际情况, 业主要求12月10日并网发电, 可能存在困难, 原因: 天气寒冷且只有现场本地一家施工队施工 2. 安全注意: 防火、防冻、车辆行驶安全、安全用电等			
记录人		刘晨瑞、沈厚友		总监签阅		薛生财	