

监 理 日 志

工程名称: 隆化县三岔河村北山风电场二期工程

日期	2017年11月26日 星期日	气候	晴	气温	-12~0℃
监理单位动态:	正常上岗	材料进场、取样见证、合格情况: 混凝土试块取样(浇筑)			
施工方人员动态:	仅光伏二区施工				
施工机械动态:	混凝土搅拌机运行				
施工进度情况	1. 光伏二区新增灌注桩浇筑、电气安装。 2. 其它部位停工状态。				
检查发现的问题	1. 因为业主并网手续滞后, 总包单位整改松散, 导致施工进度有些停滞, 所以监理文件资料有些不能做。 2. 混凝土受冻。				
处理措施、意见、结果	1. 关于混凝土受冻要求总包加强冬季施工管理, 我方意见为: 停止混凝土施工。 2. 监理资料随进度而做, 工程恢复做, 资料恢复做。				
协调内容或其他	1. 加强冬季防火工作, 杜绝火灾隐患发生。 2. 要求总包做好今年农民之生筹备工作。				
记录人	沈岐 刘危瑞	总监签阅	薛生财		