

监 理 日 志

工程名称: 隆化县三岔镇石片村2016年度农村饮水安全项目

日期	2017年11月28日 星期二	气候	晴	气温	-16~-10℃
监理单位动态:	王书岗	材料进场、取样见证、合格情况: 混凝土试块取样			
施工方人员动态:	仅光伏二区施工				
施工机械动态:	混凝土搅拌机运行				
施工进度情况	1. 光伏二区新增灌注桩浇筑, 电气安装 2. 其他部位停工状态				
检查发现的问题	1. 天气气温持续下降, 混凝土受冻, 其灌注桩质量将会受到严重影响 2. 距离2017.12.10日并网时间还有大约一周时间, 但光伏一区、开关站、外线等试验, 调试还未进行 3. 光伏二区灌注桩拉拔试验未进行				
处理措施、意见、结果	1. 目前已进入冬季施工, 但总包单位未上报《冬施方案》, 要求总包单位及时上报《冬施方案》, 加强冬季施工的管理工作 2. 光伏二区已在进行浇筑混凝土灌注桩, 要及时加强混凝土养护、保温工作, 同时尽快进行灌注桩拉拔试验 3. 前几天山上刮大风, 注意加强防水检查, 不得生明火				
协调内容或其他	1. 今天整理监理资料上传至监理云 2. 临近年底, 要求总包单位做好工人工资的准备工作				
记录人	刘震瑞 沈政		总监签阅	薛生财	