

监 理 日 志

工程名称: 隆化县营盘村2019年光伏互补项目

日期	2017年11月29日 星期三	气候	晴	气温	-17~-2℃
监理单位动态:	正常上岗	材料进场、取样见证、合格情况: 混凝土试块取样.			
施工方人员动态:	仅光伏二区施工.				
施工机械动态:	混凝土搅拌机运行				
施工进度情况	1. 光伏二区新增灌注桩浇筑. 电气安装. 2. 还差1.0mwp光伏面板未设计出图. 3. 其它部位停工状态.				
检查发现的问题	1. 灌注桩受冻. 未采取黑心棉包裹保温措施. 2. 未上报《冬季施工方案》.				
处理措施、意见、结果	1. 混凝土搅拌未采用热水. 入模温度低于正常最低5℃. 虽添加防冻剂但效果不明显. 拆模时未加黑心棉包裹保温养护. 且用薄膜包裹. 不能满足冬季施工要求. 下发《监理通知单》(LHJH-C224)				
协调内容或其他	-036: 要求整改. 要求上报《冬季施工方案》. 限3日内完成整改.(2017.12.26前回复). 1. 根据要求上传《监理人考核办法》至公司网站.				
记录人	沈明 刘危瑞	总监签阅	薛生财		