

监 理 日 志

工程名称: 隆化县三义镇二村2016年农光互补项目

日期	2017年11月30日 星期四	气候	晴	气温	-17~-10℃
监理单位动态: 正常上岗		材料进场、取样见证、合格情况: 混凝土试块取样			
施工方人员动态: 光伏二区施工					
施工机械动态: 混凝土搅拌机运行					
施工进度情况	1. 光伏二区新增灌注桩浇筑, 电气安装 2. 预埋管1.0mwp建设面积未设计 3. 其他部位停工状态				
检查发现的问题	1. 受天气气温影响, 灌注桩混凝土受冻, 现场未采取黑心棉包裹等保温措施, 只作薄膜包裹, 不符合冬季施工要求, 对其质量存在极大的影响 2. 光伏二区灌注桩拉拔试验至今仍未进行, 虽已提醒多次, 但仍无任何行动				
处理措施、意见、结果	1. 关于剩余1.0mwp的建设面积已测绘完毕, 交于设计院设计, 设计图暂时未出来, 但前出现过总包单位未及时将图纸发给我方, 因此, 要求总包单位在图纸出来时及时发送给我方, 否则造成各种质量隐患, 由总包单位自己承担责任				
协调内容或其他	1. 临近年底, 要求总包单位加强现场安全管理, 及时发现一切事故隐患, 不允许任何安全事故发生				
记录人	刘晨瑞 沈臣友		总监签阅	薛生财	