

监 理 日 志

工程名称: 隆化县三营镇新村2014年农光互补项目

日期	2017年12月2日 星期六	气候	晴	气温	-15~3℃
监理人员动态:	正常上岗	材料进场、取样见证、合格情况: 要求混凝土试块留样			
施工方人员动态:	农光互补区施工				
施工机械动态:	混凝土搅拌机运行				
施工进度情况	1. 农光互补区新浇筑混凝土, 电气安装。 2. 其他部位停工状态。				
检查发现的问题	1. 关于业主与施工单位2017.11.29日总包单位与业主在北票市总包开会的会议纪要内容和意见, 业主与总包双方均在纪要上签字, 未请我方参加。 2. 关于总包未来参加监理例会通知业主, 由业主处理。				
处理措施、意见、结果	1. 关于业主会议纪要我方意见: 1) 农光互补区, 开始做外线调试, 试车, 整改, 消缺均未到位。2) 约量工程较多, 3) 未通过初步验收合格证书。4) 无验收资料(资料问题说明)。5) 第4条内容无合同依据, 不能成立。6) 由业主办理的后续业经总包办妥, 由总包办理的后续总包应承担责任, 拒签追索, 1) 未请我方参加, 一切问题责任与我方无关, 5) 会议纪要内容不合法, 9) 既				
协调内容或其他	然我所我方来进行建设活动, 以后就不需要来找我方签字, 签字盖章, 我方有拒绝, 虽如此, 监理是必须正常发, 所以我方将不提供监理服务。2. 请业主将会议纪要内容和发给我方				
记录人	沈世友, 刘启瑞	总监签阅	薛生财		