

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐营镇石片村20千瓦光伏互补项目

日期	2017年12月6日 星期三	气候	微风转晴	气温	-12~3℃
监理人员动态: 王超		材料进场、取样见证、合格情况: 混凝土试块取样			
施工方人员动态: 仅光伏二区施工					
施工机械动态: 混凝土搅拌机运行					
施工进度情况	1. 光伏二区新增灌注桩浇筑 2. 其他部位停工状态				
检查发现的问题	1. 2017.12.1日原确定为并网发电时间, 但因总包单位协调使得并网发电前的各项工作准备处于停滞状态, 无具体措施和计划, 并网发电难以实现 2. 总包单位自进入冬施工以来, 未报修冬施工预案, 胡乱施工				
处理措施、意见、结果	1. 现场目前只有当地施工队正常施工外, 甘电公司自身施工队未能进场, 其中原因大部分为总包单位自身的原因 2. 总包单位的工序安排不合理, 错过了土建施工的最佳时段, 冬季施工进行混凝土浇筑, 对灌注桩质量造成重大影响, 要求采取有效的防护措施				
协调内容或其他	1. 关于1.0mwP的建设面积已测绘完成交于设计院设计, 但设计图还未出来, 估计今年不能出图施工 2. 临近年底, 要求总包单位做好人工费的准备工作及现场宿舍防护工作				
记录人	刘晨瑞 沈亚友		总监签阅	薛生财	