

监 理 日 志

工程名称: 隆化县三营镇石片村2019年农光互补项目

日期	2017年12月7日 星期四	气候	晴	气温	-15~-3℃
监理人员动态:	正常上岗	材料进场、取样见证、合格情况: 要求混凝土试块取样。			
施工方人员动态:	何光化二区施工。				
施工机械动态:	混凝土搅拌机运行				
施工进度情况	1. 五化二区施工到B.01mm灌注桩施工。 2. 其他部位停工状态。				
检查发现的问题	1. 2017.12.10日 并向根据目前情况来看,已经布 注。 2. 混凝土早强防冻剂也需要做复试。				
处理措施、意见、结果	1. 由于业主和并向招标协议,接入系统批复报告 市政府,信通局手续没有办理下来,导致不能并网的 重要原因,也有总包将并向的承诺以及不到位所造 成。 2. 至于混凝土试块,添加剂,小试等均要复试。				
协调内容或其他	而总包也没有公示施工措施,导致混凝土质量下降。 受到冬季影响而下降。				
记录人	沈上吉 刘征瑞	总监签阅	薛生财		