

监 理 日 志

工程名称: 隆化县三岔河镇石片村10kV农网补项工程

日期	2017年12月9日 星期五	气候	晴转多云	气温	-13~3℃
监理单位动态:	正常上岗	材料进场、取样见证、合格情况: 要求混凝土试块取样			
施工方人员动态:	仅光伏二区施工				
施工机械动态:	混凝土搅拌机运行				
施工进度情况	1. 光伏二区新增灌注桩浇筑 2. 其他部位停工状态				
检查发现的问题	1. 今天星期五又到了开监理例会的时间,但总包单位又未来参加,这样的事情已发生多次,并以向业主进行沟通,让业主协商解决 2. 关于混凝土浇筑防冻问题,未采取黑心棉等保温措施,并已发监理通知单要求整改,				
处理措施、意见、结果	但据现场检查仍未进行整改 1. 光伏二区灌注桩浇筑已进行大半,但灌注桩拉拔等四项试验未进行,要求总包单位年底前完成 2. 关于2017.12.10日并网发电不能达成,原因有诸多:一方面业主的并网指标等手续没有办下来,另一方面还有总包单位				
协调内容或其他	并网前的各项准备工作没完成等因素 1. 务必注意消除一切安全隐患,保证现场无安全事故发生				
记录人	刘晨瑞 沈敏	总监签阅	薛生财		