

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐王营镇石片村2016年光伏项目

日期	2017年12月11日 星期一	气候	晴	气温	-18 ~ -8℃
监理人员动态:	王岗	材料进场、取样见证、合格情况: 要求混凝土试块取样			
施工方人员动态:	仅光伏区施工				
施工机械动态:	混凝土搅拌机运行, 装载机运输				
施工进度情况	1. 光伏二区新增灌注桩浇筑 2. 其他部位停工状态				
检查发现的问题	1. 光伏二区新增灌注桩浇筑, 快要结束, 但存在混凝土受冻等质量问题; 其次采取盖棉被保温措施, 以冬季施工方案及时上报 2. 由于业主的并网指标、接入批复系统报告等手续未办理下来, 以及总包单位的并网前准备工作未完成导致原定				
处理措施、意见、结果	2017.12.10日并网发电不能实现 1. 关于光伏二区1.0MW建设图纸, 虽已请设计院现场勘察, 但至今图纸还未出来 2. 关于监理通知单未及时回复, 要求总包单位及时整改, 并及时回复				
协调内容或其他	1. 近日天气气温下降过大, 现场生明火取暖现象较频繁, 要求施工单位注意防火, 避免火灾发生, 同时加强材料保护				
记录人	刘晨瑞 沈臣友		总监签阅	薛生财	