

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐王营镇石片村2014年农村电网改造项目

日期	2017年12月14日 星期四	气候	多云转阴	气温	-16~-4℃
监理人员动态: 王瑞		材料进场、取样见证、合格情况: 今天无材料进场			
施工方人员动态: 仅光伏二区施工					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 光伏二区电气安装、汇线 2. 其他部位停工状态				
检查发现的问题	1. 目前光伏二区灌注桩新墙浇筑已基本结束, 但近期支架、组件安装无法进行 2. 敷设4x4平方线时未套PVC套管, 要求及时整改 3. 各类试验、调试均未进行				
处理措施、意见、结果	1. 监理单位知道工程滞后, 工程缓慢, 资料缓做 2. 关于冬季施工, 总包单位未上报《冬季施工方案》, 胡乱施工, 影响施工质量, 造成地问题由总包单位负责 3. 要求总包单位尽快进行灌注桩拉拔试验等各类试验及资料				
协调内容或其他	编制整理 1. 加强冬季监管力度, 注意防火, 安全用电, 消除安全隐患				
记录人	刘宸瑞 沈臣友		总监签阅	薛生财	