

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐王营镇石片村2018年农网改造升级工程

日期	2017年12月18日 星期一	气候	晴	气温	-17~-4℃
监理单位动态:	正常上岗	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	任发代二区施工				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 今天总包项目经理师小福来谈事宜。 2. 为代二区电气安装。 3. 其它部位停止施工。				
检查发现的问题	1. 针对目前天气, 地上实际施工情况进行分析。 哪些可以施工, 哪些该停止。 2. 关于2018年春节将至, 农民返乡问题, 又作为当前一大事, 今天下发《监理联系单》LHJH-C2017-021。				
处理措施、意见、结果	1. 目前土建工程不能施工, 支架不能安装, 电缆沟土方受冻无法开挖回填, 电缆埋地不能敷设, 可以施工有: 1) 导线测试, 2) 接地线接, 3) 刷防腐漆, 4) 附件接地, 5) 接地电阻测试, 6) 灌溉抗拉拔试验, 7) 外线试验, 8) 高压电缆耐压测试, 9) 通道试验及测试, 10) 材料复试(试块测试, 卷材, 防冻剂水泥, 沙子, 钢筋, 外保温板等) 11) 10KV与10KV指标及后续接线的施工及无法施工的部位总包单位均要施工。2. 关于农民返乡, 在总包单位范围内, 如何				
协调内容或其他					
记录人	沈长友 刘龙瑞	总监签阅	薛光才		

解决? 有何措施和措施, 请立即解决并汇报我单位业主。